



*Remplacement des réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées
et création de réseaux d'assainissement des eaux pluviales de la rue du Chatel*

Mode opératoire

ADTO

SPL au capital de 60 000 €


36 avenue Salvador Allende - Bâtiment A

60000 BEAUVAIS

Phase 1 Travaux rue vieille de Paris- place Henri IV

- Déviation des circulations de la **rue de Beauvais** et de la **rue de l'apport au pain** vers la **rue du châtel**.
- Stationnement interdit de la **rue du heaume** à la **rue des lions** afin de permettre la circulation des engins de chantier.


| | |
|---|------------------------|
|  | Zone de chantier |
|  | Stationnement interdit |
|  | Sens de circulation |
|  | Double sens riverains |
|  | Barrage complet |
|  | Barrage sauf riverains |



Phase 2 Travaux rue du châtel – place Henri IV

- Déviation des circulations de la **rue de Beauvais** et de la **rue de l'apport au pain** vers la **rue vieille de Paris**.
- Stationnement interdit dans la **rue du châtel** afin de permettre la circulation des engins de chantier.
- Les circulations sont maintenues en sortie de la **rue de la chancellerie**, **rue de la treille**, **rue Saint Péravi**, sous contrôle de l'entreprise qui manœuvrera pour atteindre le chantier.

| | |
|---|------------------------|
|  | Zone de chantier |
|  | Stationnement interdit |
|  | Sens de circulation |
|  | Double sens riverains |
|  | Barrage complet |
|  | Barrage sauf riverains |



Début de chantier Phase N°1



Dépose de pavés sur largeur de voirie



Fin de travaux Phase N°1



Planning de chantier

- Dépose des pavés sur la largeur de la voirie phase N°1 du 9 Avril au 1er Juin - Phase N°2 du 1er Juin au 14 Août
- Pose d'une canalisation en PEHD Ø 60 pour branchements provisoires
- Réalisation d'une tranchée d'une largeur de 1.50 pour pose de canalisation Ø 150 fonte pour eau potable, Ø 200 fonte pour assainissement eau usée, Ø 300 fonte assainissement eau pluviale et un réseau très haut débit
- Essai bactériologique, essai de compactage
- Reprise des branchements définitifs
- Pose de pavés
- Les travaux seront réalisés en route barrée, un cheminement piétons sera mis en place et sécurisé pour l'accès aux commerçants
- Une déviation sera mise en place